



## **6e Focusgroep Emmen-Klazienaveen, N862 06 december 2022**

- Aanwezig : Provincie Drenthe: Thea de Langh (communicatieadviseur)  
Gemeente Emmen: Carina Vrij (projectassistente), Herral van der Helm (projectmanager),  
Ronald Ernens (projectleider), Patrick Mink (verkeerskundig ontwerper), Rob Ney  
Hondenvereniging  
EOP Barger-Oosterveld  
Engie/GZI Next  
EOP Oranjedorp  
EOP Nieuw-Dordrecht
- Afwezig : Meubelboulevard Emmen, Lamberink Bedrijfsmakelaars, Dibo, Handelsvereniging  
Klazienaveen; EOP Klazienaveen, ConDoor, Ondernemend Emmen, EOP Angelslo

### **Opening:**

De heer van der Helm heet eenieder welkom bij het 6<sup>e</sup> overleg van de focusgroep.

### **Verslag vorig overleg**

Het verslag van het overleg van 26 september 2022 wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

### **Stand van zaken MM Bereikbaar**

- Bestuurlijke besluitvorming N862 en de N391

Morgen wordt het in de raadcommissie besproken, hier worden de bevindingen van de Raad gevraagd over de adviezen. Daarna gaat het ter vaststelling door de Raad in de raadvergadering van 20 december. Pas dat zijn de voorkeursvariant en de besluiten over de N391 vastgesteld.

Door het college is ervoor gekozen om de inloopbijeenkomsten aan te kondigen in de pers. De focusgroep Aansluiting Bargermeer is van tevoren op de hoogte gebracht van de situatie rondom de N391.

EOP Barger-Oosterveld geeft aan dat de communicatie onvoldoende vindt, ze hebben e.e.a. uit de krant moeten lezen, terwijl er was gezegd dat dit eerst via de focusgroep ging. Hij kreeg vragen vanuit de omgeving of het nog wel zin heeft om naar de inloopbijeenkomst te gaan, alles staat toch al vast. Antwoord hierop: We ontvingen persvragen over de inloopbijeenkomsten (n.a.v. advertentie in huis aan huis bladen) en de stand van zaken rondom de N862. De wethouder heeft dit aangegrepen om de pers te informeren en nogmaals een oproep te doen voor de inloopbijeenkomsten. Hij heeft niets nieuws verteld wat bij de focusgroep niet bekend was. Tevens aangegeven dat tijdens de inloopbijeenkomsten de voorkeursvariant werd gepresenteerd en toegelicht. De overige varianten werden wel getoond, maar de focus lag op de voorkeursvariant. Zoals we dit ook al met de focusgroep hadden besproken in de 5<sup>e</sup> bijeenkomst.

- Emmerhout: hier komt een ongelijkvloerse aansluiting. Hier is ook een focusgroep voor opgericht, die is al 2x bijeen geweest. Aandacht voor Schansstraat.

- Barger-Oosterveld (knoop stadion)

Dit project is ook opgestart, het gaat over de kruising N391-N862 en de ontsluiting bedrijventerreinen en Barger-Oosterveld.

De focusgroep is al enkele keren bijeengewest. Het project staat nu on-hold. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van een Sport-en beweegcampus. We moeten eerst weten hoe dat eruit komt te zien.

EOP Barger-Oosterveld geeft aan dat er maar weinig over heeft gehoord, geeft aan dat er was gezegd dat er voor de kruising N391-N862 ook een focusgroep zou komen. Er zijn bewoners van de Oevermansweg die graag in de focusgroep willen.

Antwoord hierop: omdat de kruising N391-N862 raakvlakken heeft met de Meerdijk is ervoor gekozen om er 1 focusgroep van te maken. De focusgroep is hierdoor uitgebreid.

- Doorfietsroute:

Er is een mogelijk tracé aan de oostzijde langs de N862 in beeld voor de doorfietsroute. Voor de doorfietsroute is er een brede PSU gehouden. Er worden onderzoeken uitgezet. De 1<sup>e</sup> uitkomsten hiervan worden half 2023 verwacht. Vanuit de EOP Oranjedorp wordt de vraag gesteld of er ook burgerparticipatie wordt verwacht. Bij de PSU waren ook externe partijen uitgenodigd en een aantal EOP's, maar er waren niet veel externen aanwezig.

**Terugblik inloopbijeenkomsten**

## TERUGBLIK INLOOPBIJEENKOMSTEN

- Nieuw-Dordrecht, ca. 100-120 personen
- Oranjedorp, ca. 20 personen
- Klazienaveen, ca. 60-80 personen
- Bedrijven, ca. 20 personen
  
- Indruk = positief ontvangen!



Algemene indruk was positief.

Vanuit Nieuw-Dordrecht kwamen er vragen hoe ze bij hun eigen woning konden komen tijdens de uitvoering ed.

De belangrijkste opmerking waren:

- Doorfietsroute
- Geluid en verkeer Nieuw-Dordrecht
- Situatie Bargerweg

We zagen tijdens de bijeenkomst in Klazienaveen ook mensen uit andere dorpen langskomen.

Op 24 november was er een ondernemersdag op het projectbureau. Hier konden ondernemers van 10:00 tot 20:00 uur langskomen voor hun vragen.

Mensen hebben een reactie achter kunnen laten, deze hebben we in een overzicht gezet en antwoorden erbij geformuleerd.

Vraag aan de focusgroep is of ze zich hierin kunnen vinden?

Aanvulling op nummer 5: 30km zone opschuiven, wordt verduidelijkt door EOP Nieuw-Dordrecht. Het gaat om het stukje van 50km naar 30km, men vraagt of de 30km meer naar de rotonde kan worden verplaatst.

Gemeente zal deze reactie nog even aanpassen, hadden het anders ingestoken.

Aanvulling op nummer 18: er wordt afgesproken dat we het initiatief voor een gesprek hierover bij de EOP Oranjedorp neerleggen.

De lijst met reacties zal nog worden aangepast en daarna zullen de mensen hier een reactie op ontvangen.

### Vervolgtraject 2023 (fase 2)

We hebben nu gezamenlijk fase 1 afgerond.

De bestuurlijke vaststelling door de raad moet nog plaatsvinden. Daarover vergadert de raad in december.

We gaan nu naar fase 2.

Dit bestaat uit:

- Resultaat fase 2: Integraal Definitief Ontwerp (DO)
- Proces en planning
- Rol van de focusgroep

## RESULTAAT VERVOLGTRAJECT 2023 (FASE 2)

- Integraal DO van de weg Emmen – Klazienaveen**
  - Tracé van de weg ligt vast in coördinaten en hoogteligging*
  - Kunstwerken zijn ontworpen*
  - Materiaalkeuzes zijn gemaakt*
  - Weg en kunstwerken zijn ingepast in de omgeving*
  - Afstemming geweest met belangrijkste stakeholders*
  - Ontwerp past binnen beschikbaar budget*
- Het DO vormt de basis voor verdere uitwerking naar bestekken/contracten voor de uitvoering**



Zoals het nu lijkt hoeven we geen gronden aan te kopen. Dit is nog wel afhankelijk van de inmeting etc.

### Planning en proces 2023 (Fase 2)

## PLANNING EN PROCES 2023 (FASE 2)

- Onderzoek en inventarisatie (Q1-2023)**
- Uitwerken SO (voorkeursvariant) tot VO (Q2-2023)**
- Afstemming met diverse stakeholders (Q2/Q3-2023)**
- Uitwerken VO naar Definitief Ontwerp (Q3-2023)**
- Toetsen draagvlak (Q4)**
- Vaststellen Definitief Ontwerp (Q4)**



Het is een ambitieuze planning.

EOP Nieuw-Dordrecht informeert naar toetsen draagvlak. Men wil graag weten wanneer wat wordt uitgevoerd.

Antwoord hierop: Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd. We hebben al wel ideeën over een fasering en werkwijze.

Het is de bedoeling dat er voor alle deelprojecten (N391) voorjaar 2023 een hoofdkeus is gemaakt. Dan kunnen we een faseringsplanning gaan maken, zodat niet alle werken tegelijk worden uitgevoerd.

Voorstel vervolg focusgroep:

- Ieder kwartaal bijpraten stand van zaken
- Ontwerpsessies per deelproject met de directe omgeving
  - o Kleinere groepen
  - o Gedeelte van de focusgroep
  - o Eventueel toevoegen met aanwonenden/aanliggende bedrijven

De focusgroep wordt gevraagd na te denken over de aanwonenden/bedrijven die er zeker bij moeten zijn. Die mensen worden dan gericht benaderd.

Deelprojecten N862

1. Rotonde Antares- A37
2. Kanaalpassage- Edisonstraat
3. Nieuw-Dordrecht
4. Rest deel eventueel met Bargerweg

Gemeente zal de ontwerpsessies voorbereiden, de klankbordgroep kan dan meedenken over bv landschapvisie, stadsentree etc.

EOP Oranjedorp merkt op dat je wel aandacht moet hebben wie je toevoegt aan de klankbordgroep/Ontwerpsessies. Die gaan er zonder informatie in, die moet je eerst bijpraten.

Reactie hierop: is dat we ervan uitgaan dat aanwonenden die deelnemen er vanuit algemeen belang zitten en niet alleen voor het eigen belang.

De leden van de focusgroep die vanavond niet aanwezig zijn zullen we nog informeren.

## PLANNING

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> November 2021:  | 1 <sup>e</sup> bijeenkomst focusgroep N862 | ✓ |
| <input type="checkbox"/> Februari 2022:  | 2 <sup>e</sup> bijeenkomst focusgroep N862 | ✓ |
| <input type="checkbox"/> Maart 2022:     | 3 <sup>e</sup> bijeenkomst focusgroep N862 | ✓ |
| <input type="checkbox"/> Juli 2022:      | 4 <sup>e</sup> bijeenkomst focusgroep N862 | ✓ |
| <input type="checkbox"/> September 2022: | 5 <sup>e</sup> bijeenkomst focusgroep N862 | ✓ |
| <input type="checkbox"/> December 2022:  | 6 <sup>e</sup> bijeenkomst focusgroep N862 | ✓ |

Voorstel:

- Elk kwartaal in 2023 reguliere focusgroep N862 (proces)
- Geheel 2023 Uitwerken (deel)ontwerp(en), afstemming stakeholders.
- Vanaf 2024: Deelproject(en) in de aanbesteding procedure

Wel afhankelijk van proces, procedures en grondaankoop!



Reacties op proces:

EOP Oranjedorp: complimenten over het proces.

De gezamenlijke fietstocht in het begin langs de route was zeer positief. Zo kreeg je als EOP's een goede kijk op de opgave waar de gemeente voor stond en de knelpunten.

De 1<sup>e</sup> 2 bijeenkomsten waren voor beide partijen onwennig, maar vanaf de 3<sup>e</sup> bijeenkomst werd het concreter.

Engie/GZI Next: kijkt positief op het gelopen traject.

**Sluiting:**

Herrald dankt eenieder voor de inbreng en sluit de vergadering.